

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МДОУ «Детский сад «Ласточка»

Н.А. Лаптева

Приказ № 37 ахв от 16.03.2026 г.



**План мероприятий**  
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027,  
в соответствии с требованиями (оценочными листами)  
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и  
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»  
**МДОУ «Детский сад «Ласточка»**

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$ Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А		Май-Август 2026	Заведующий МДОУ Лаптева Н.А., инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Июнь – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	Акт допуска в эксплуатацию УКУТ от 06.08.2025  Поверка до 13.09.2027  до 28.03.2027
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Апрель – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Июнь – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	


5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Апрель – июнь 2026	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
6	Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Апрель – июнь 2026	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Май – июнь 2026	Инженер- энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП, здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Инженер- энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: Здание 4А мкр., д.83А - заменить/поверить показывающий КИП Здание 4А мкр., д.97А -заменить показывающий КИП -установить АРТ/АРД	ИТП	Апрель – июнь 2026	Инженер- энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплотребления Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Инженер- энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
11	Проведение дезинфекции системы теплотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП		Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ГВС. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
15	Установка АРТ/ Актуализация/разработка режимной карты на САРТ и АРТ Здание 4А мкр., д.83А  Здание 4А мкр., д.97А	ИТП		Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	Не требуется, ГВС отсутствует  Выполнено август 2025
16	Проведение регулировки/настройки САРТ, АРД и АРТ с составлением соответствующих актов. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Июнь – июль 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
17	Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Июль – Август 2026	Представитель ООО «КТК», инженер-энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
18	Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП. Предоставление копии Договора ТС или контракта. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июнь – июль 2026	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	Акт тех.подключен. от _____ № _____  Договор теплоснабжения от 12.01.2026 № 1241
19	Обучить/Пройти аттестацию проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН	РТН	В соответст вии с графиком - июль -	Заведующий МДОУ Лаптева Н.А.	

			декабрь 2026г		
20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание ДОУ		Заведующий МДОУ Лаптева Н.А.	Приказ от 04.07.2025 № 70 ахв Приказ от __. __. 2026 № ____ ахв
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание ДОУ	Июль – август 2026	Гл. Бухгалтер Юферева О.В.	
22	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Июль – август 2026	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
23	Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности к ОЗП. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП, здание ДОУ	Июль – август 2026	Представитель ООО «КТК», инженер- энергетик Синцов Е.А., заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»

  
Д.Ю. Малыгин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968099

Владелец Лаптева Надежда Анатольевна

Действителен с 07.10.2025 по 07.10.2026