СОГЛАСОВАНО:
Инженер-инспектор
ООО «КТК»
_____ Д.Ю. Малыгин
«05» мая 2025г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий
МДОУ «Детский сад «Ласточка»
_____ А. Лаптева
Приказ № 56 ахв. от 15.04.2025г.
«15» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
	1. Организационные мероприятия				
1.1	Разработка и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду муниципального дошкольного образовательного учреждения Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 30.04.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	Выполнено
1.2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Апрель 2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	Выполнено. Акт допуска в эксплуатацию УКУТ. Поверка. до 13.09.2026г. до 28.03.2027г
1.3	Проверка исправности показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

1.4	Инструктаж персонала по действиям в аварийных ситуациях Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.09.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
1.5	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.06.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
1.6	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.06.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
1.7	Проверка наличия/разработка/ актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.07.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
1.8	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.08.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
	2. Техническая подготовка (отопление, тепловые узлы, испытания)				
2.1	Визуальный осмотр трубопроводов, радиаторов, запорной арматуры Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП Здание ДОУ	до 01.06.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.2	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов Здание 4А мкр., д.83А	ИТП	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

	Здание 4А мкр., д.97А				
2.4	Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.5	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.06.2025	Представитель ООО «КТК» Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.6	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.7	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2024-2025 гг. разместить схему ИТП, провести изоляцию трубопроводов, надписи, указатели.	ИТП	до 01.06.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.8	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.08.2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.9	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Май -август 2025	Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.10	Проведение регулировки/настройки САРТ, АРД и АРТ с составлением соответствующих актов. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.08.2025	Представитель ООО «КТК» Подрядчик Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством	

				Бирюкова Л.Н.	
2.11	Обучение/прохождение аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТН Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Учебный центр Ростехнадзор	в соответствии с графиком Сентябрь-декабрь 2025	Заведующий МДОУ Лаптева Н.А.	
2.12	Издание приказа о назначении ответственных за подготовку к отопительному периоду Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Декабрь 2025	Заведующий МДОУ Лаптева Н.А.	
2.13	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	до 01.09.2025	Представитель ООО «КТК», Подрядчик, Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.14	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Август 2025	Заведующий Лаптева Н.А. Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
2.15	Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	ИТП	Август 2025	Представитель ООО «КТК», Заведующий Лаптева Н.А. Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
	3. Подготовка зданий (утепление, вентиляция, аварийные запасы)				
3.1	Утепление окон и дверей (герметизация) Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.09.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
3.2	Создание аварийного запаса (краны, прокладки и т. д.) Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Склад	до 01.09.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

	4. Контроль и отчетность				
4.1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: К = 0,85 Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	Май-Август 2025	Заведующий Лаптева Н.А. Инженер-энергетик Синцов Е.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н. Подрядчик	
4.2	Заполнение оценочных листов готовности (по Приказу № 2234) Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	01.08.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
4.3	Составление акта готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 31.08.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	
	5. Аварийная готовность				
5.1	Заключение договора на аварийное обслуживание с формированием аварийного запаса оборудования. Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.08.2025	Заведующий Лаптева Н.А. Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н. Подрядчик	
5.2	Размещение контактов аварийных служб Здание 4А мкр., д.83А Здание 4А мкр., д.97А	Здание ДОУ	до 01.09.2025	Заведующий хозяйством Бирюкова Л.Н.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061615

Владелец Лаптева Надежда Анатольевна

Действителен С 30.09.2024 по 30.09.2025